СОГЛАСОВАНО

AOKYMEHT.

«Гортеплосеть» 2025 г.



План полготовки МУК «ЦБС» к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

No	Наименование	Описание	Примечание
Π/Π			F
		Курская обл., г. Железногорск,	
1.	Адрес объектов	ул. Октябрьская,40;	
	Назначение объекта (жилой,		
	промышленный,		
2.	административный)	нежилое	
	Единая теплоснабжающая		
3.	организация	МУП «Гортеплосеть»	
4.	Год постройки	1964 г.	
5.	Материал стен	кирпич	
	Наличие подвала/подполья,		
6.	цокольного этажа	Да	
7.	Наличие чердака	Да	
8.	Общая площадь помещений	996,1	
	Наличие прибора учёта тепловой		
9.	энергии	Не имеется	
10.	Наличие теплового пункта	Имеется	
11.	Система отопления	Центральное	
12.	Схема отопления	Однотрубная	
13.	Система ГВС	Отсутствует	
14.	Материал трубопроводов отопления	Металлические	
	Общие сведения по объекту филиал		теятр «Золотої
	чик»	z perenta onomiorent kynonbilbil	Tourp (Golden
		Курская обл., г. Железногорск,	
1.	Адрес объектов	ул. Курская,70/2	
	Назначение объекта (жилой,	нежилое	
	промышленный,		
2.	административный)		
	Единая теплоснабжающая	МУП «Гортеплосеть»	
3.	организация	-	
4.	Год постройки	1976 г.	
5.	Материал стен	кирпич	
-	Наличие подвала/подполья,	-	
	цокольного этажа	Да	
6.	LOKOMBHOLO MAKA		
6. 7.	Наличие чердака	Да,	1

	Наличие прибора учёта тепловой	Не имеется	
9.	энергии		
10.	Наличие теплового пункта	Имеется	
11.	Система отопления	Центральное	
12.	Схема отопления	Однотрубная	
13.	Система ГВС	Отсутствует	
14.	Материал трубопроводов отопления	Металлопластик	

2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

1.	1. Продолжительность отопительного периода, дни		
	2021-2022 г.г.	189	
	2022-2023 г.г.	182	
	2023-2024 г.г.	184	
2. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода		ура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2021-2022 г.г.	1,4	
	2022-2023 г.г.	1,5	
	2023-2024 г.г.	1,7	
3.	3. Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения		
	2021-2022 г.г.	-	
	2022-2023 г.г.	-	
	2023-2024 г.г.	-	
4.	4. Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения		
	2021-2022 г.г.	•	
	2022-2023 г.г.	-	
	2023-2024 г.г.	-	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
11/11	Промывка теплопотребляющей	
	установки в присутствии	
	представителя МУП	
1.	«Гортеплосеть» (п.11.5.1.)	01.09.2025
	Наладка режимов потребления	
2.	тепловой энергии (п.11.5.2.)	01.09.2025
	Проверка (осмотр) запорной	
	арматуры и арматуры постоянного	
3.	регулирования (п. 11.5.3.)	01.09.2025
	Разработка организационно-	
	распорядительных документов о	
	назначении ответственных лиц за	
	безопасную эксплуатацию	
4.	тепловых установок (п.11.5.4.)	01.09.2025
	Гидравлические испытаний на	
	прочность и плотность	_
	теплопотребляющей установки в	
	присутствии представителя	
5.	МУП «Гортеплосеть» (п.11.5.5.)	01.09.2025

	Разработка эксплуатационных	
	инструкций объекта	
	теплоснабжения и (или)	. 4,
	производственных инструкций,	
	разработанных в соответствии с	
	пунктом 278 Правил	
	промышленной безопасности	
6.	(п.11.5.7.)	01.09.2025
7.	Разработка паспорта ИТП (п.11.5.8.)	01.09.2025
	Наличие персонала,	
	осуществляющего функции	
	эксплуатационной, диспетчерской и	
	аварийной службы или договоров	
	на техническое обслуживание	
8.	(п.11.5.9.)	01.09.2025
0.	Наличие акта осмотра объекта	01.05,2025
	таличие акта осмотра объекта теплоснабжения и	
	теплопотребляющих установок на	
	предмет наличия	
	несанкционированных врезок	
9.	(п.11.5.11.)	01.09.2025
	Отсутствие задолженности, либо	
	подписанное сторонами	
	соглашение, подтверждающее	
	урегулирование с	
	теплоснабжающей организацией	
	порядка погашения всей	
	существующей задолженности	
10.	(п.11.5.13.)	01.09,2025
	Акты проверки узла учёта	
11.	(п.11.5.14.)	01.09,2025
	Показатель выполнения работ по	V A I O Z tan V and V
	подготовке ОЗП теплового контура	
12.	здания (п.11.5.16.)	01.09.2025
	Наличие акта проверки технической	V X 1 V Z 1 M V M V
13.	готовности (п.11.5.19.)	01.09.2025
13.	1010BH001H (H.11.3.17.)	V1.V7.ZVZJ